

Sønderpark I & II, Helhedsplan

Procesplan, Fase 1 – forberedelse

Dato: 15.08.2016
rev. 23.08.2017



2016

2017

FORBEREDELSE

DAB:
Udarbejdelse af div. analyser.
Afdække behov for boligsocial indsats.
Juni /sept. 2016

Udarbejdelse af
afværgeprojekt
aug./sept. 2016

Supplerende undersøgelser,
kloakinspektion/termografi mv.
dec. 2016 / feb. 2017

Udarbejdelse af oplæg til foreløbig
idékatalog.
Marts/juni 2017

Afværgeprojekt,
prøvetårn
Jan/ feb. 2017

Færdiggørelse
af foreløbig
idékatalog
juli/august 2017

BYGGEUDVALG

★ **1. Møde med byggeudvalget 3. oktober 2016**
Planlægningsmøde, indledende arbejder
Planlægning af beboerinfomøde

★ **3. november 2016**
Gennemgang af rapport/analyser

★ **2. Møde med byggeudvalget 9. marts 2017**
Resultater fra prøvetårn og termografi

★ **3. Møde med byggeudvalget 27. juni 2017**
Godk. af oplæg til foreløbig idékatalog
(helhedsplan)

★ **4. Møde med byggeudvalget 22. august 2017**
Godk. af foreløbig idékatalog (helhedsplan)

MYNDIGHEDER

★ **Indsendelse af ansøgning til LBF
med anmodning om en besigtigelse
ca. ultimo august/primo september**

Besigtigelse med LBF 2018 →

BEBOERPROCES

★ **Beboerinfomøde 15. nov. 2016**

Beboerinfomøde 7. nov. 2017 →